

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV**

**(๑) แผนงานงบกลาง**

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครบตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง ขึ้นทะเบียนไว้	๑๐,๒๑๙,๒๐๐	ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-	√	-	๔,๙๖๑,๘๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความ พิการครบตามจำนวน ที่ได้รับแจ้งขึ้นทะเบียนไว้	๑,๘๕๒,๘๐๐	ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-	√	-	๘๗๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ครบตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง ขึ้นทะเบียนไว้	๗๘,๐๐๐	ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-	√	-	๒๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	-	<b>๑๒,๑๕๐,๐๐๐</b>	-	-	-	-	<b>๕,๘๖๓,๐๐๐</b>

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต. ท่าหลวง สามารถ ดูแลรักษาสุขภาพ ตนเองได้	๑๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน เมษายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าหลวง	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ท่าหลวง มีคุณภาพที่ดีอย่าง เหมาะสม	๑๕๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้สูงอายุตำบลท่าหลวง	ผู้สูงอายุในเขต อบต.ท่าหลวง มีคุณธรรมจริยธรรม	๕,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๓	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในเขต อบต. ท่าหลวงมีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อาชีพในชุมชน	กลุ่มอาชีพในชุมชนใน เขต อบต.ท่าหลวง มีการรวมกลุ่มกัน ประกอบอาชีพ	๑๕,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๒	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๗	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๗ ของ อบต.ท่าหลวง	๒๐๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต ตำบลท่าหลวง จำนวน ๔ แห่ง	๑,๘๘๘,๒๐๐	จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือตามวัน-เวลาเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง	-	√	-	๘๘๙,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปี ละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ในเขต อบต.ท่าหลวง	๕๐๒,๗๗๐	จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗ หรือ ตามวัน-เวลาเรียน ของสถานศึกษา ในเขต อบต.ท่าหลวง	-	√	-	๒๒๑,๕๔๔
รวม	๕	-	๒,๗๕๐,๙๗๐	-	-	-	-	๑,๑๑๐,๕๔๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา นันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าหลวงเกมส์"	๑ ครั้ง /ปี	๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ รวมเป็น ๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๓๙,๙๒๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑ ครั้ง /ปี	๕๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑ ครั้ง /ปี	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๒,๐๐๐
๔	เงินอุดหนุนอำเภอพิมายในการ จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	๑ ครั้ง /ปี	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๔	-	๔๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕๑,๙๒๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาสูบและความยากจนต่างๆ ของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	
๒	โครงการการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	√	-	-	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	√	-	-	
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	
๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ป้องกันและระงับโรคติดต่อจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น	๒๕,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนต่างๆ ของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจ แยกขยะในครัวเรือน	รณรงค์ประชาชนร่วมใจ แยกขยะในครัวเรือน ทุกหลังคาเรือน	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	√	-	-	๑๐,๑๐๐
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ใน เขต อบต.ท่าหลวง	๔๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๘	อุดหนุนโครงการเงินพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน	จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๗๒,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๙	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๑๐๐



๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๑๐,๗๕๐
๒	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ	๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท.๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจับเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างภาษีป้ายเพิ่มประสิทธิภาพ การจับเก็บรายได้	๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๔,๙๖๖.๕๐
๕	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๕	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๗๕๖.๕๐

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	จัดอบรม ๑ ครั้ง/ปี	๓,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบลท่าหลวง	จัดอบรม ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการในหัวงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	-	√	-	-
รวม	๓	-	๖๓,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑ ครั้ง/ปี	๔๐,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๒		๕๐,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายป่อทรายช่วงบ้านจิวพัฒนา)	- เทศคอนกรีตถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก	๔๔๕,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	√	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ ๒)	- เทศคอนกรีตถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก	๔๒๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	√	๔๐๖,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายหัวสะพานนาตาแย้ม - ใต้ฝื่อน ช่วงที่ ๒)	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก	๔๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๔๖๔,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ ๔ (นายเต็ม – นาย จักรกริช ช่วงที่ ๒)	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ลีแฉลีย์ ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด คสล.	๑๒๑,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายศาลากลางบ้าน ช่วงที่ ๒)	- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลิกแฉลีย์ ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด คสล.	๑๗๘,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายเต็ม – สระกลางบ้าน)	- เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๒.๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อยละ วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๔ ท่อน - เทคอนกรีตถนน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตร.ม.	๒๖๖,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงทำนบใหม่ - คลอง ๑)	- ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.	๑๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๑๕๕,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อม ลงหินคลุก บ้านขาม กลาง หมู่ที่ ๘ (สายไปประปา หมู่บ้าน - คลองระกำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา)	- เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ลบ.ม.	๔๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	-	-	√	๔๗๙,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านจารย์ ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายเลียบบคลองกระเพรา - ฝั่งมูล)	- เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.	๓๘๔,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายขอยนายอยู่ จุฬิมาย)	- เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่น ตกแต่งเรียบร้อย	๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	√	-	√	๖๑,๕๐๐
๑๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายขอยนาร่วมใจพัฒนา)	- เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ ให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๖,๐๐๐	จะดำเนินการภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	√	-	-	-
รวม	๑๑		๓,๒๔๖,๐๐๐					๑,๕๖๓,๕๐๐