



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดได้ดำเนินการนำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัด ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณแผนการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๘-๒๕๐๐ หรือ เว็บไซต์ www.tlpm.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ที่ นม.๗๗๔๐๑/

วันที่ ๔

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และส่วนราชการได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

- ๑.เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ
- ๒.เห็นควรพิจารณาแจ้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล)


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม ปฏิบัติราชการแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น.....


(นางอัจฉรี คงมงคล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ความเห็น.....
.....

จ.ส.ท. 
(ปราโมทย์ เตชชุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง.....
.....


(นายจ้ง สัตยารัฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายบ่อทรายช่วงบ้านจิวพัฒนา)	๔๔๕,๐๐๐	√	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๗ -	๙ ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายประปาหมู่บ้าน ช่วงที่ ๒)	๔๒๖,๐๐๐	√	-	-	-	๔๐๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๑๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายหัวสะพานนาตาแย้ม – ใต้ฝื่อน ช่วงที่ ๒)	๔๘๔,๐๐๐	√	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	๓๐ ม.ค.๖๗	๑๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (นายเดิม – นายจักร กริช ช่วงที่ ๒)	๑๒๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๗	๖ ก.ย.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๕...

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาทปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายศาลากลางบ้าน ช่วงที่ ๒)	๑๗๘,๐๐๐	√				๑๗๗,๐๐๐	๒๗ มี.ย.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายเดิม-สระ กลางบ้าน)	๒๖๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔๔,๐๐๐	๒๕ มี.ย.๖๗	๖ ก.ย.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงทำนบใหม่ - คลอง ๑)	๑๕๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อม ลงหินคลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายไปประปาหมู่บ้าน - คลองระกำฝางซ้ายและฝางขวา)	๔๗๙,๐๐๐	√	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๗	๑๔ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายเลียบบคลองกระ เพรา - ฝางมูล)	๓๘๔,๐๐๐	√	-	-	-	๓๘๓,๐๐๐	๖ มี.ย.๖๗	๑๘ มี.ย.๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายขอยนายนายอยู่ จุฬิมาย)	๖๒,๐๐๐	√	-	-	-	๖๑,๕๐๐	๕ ก.พ.๖๗	๒๔ ก.พ.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๑๑...

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๑	โครงการเสริมฝีมือชน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายชอยนาร่วมใจพัฒนา)	๒๔๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔๖,๐๐๐	๑๘ มี.ย.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	กองช่าง
รวม	๑๑	๓,๒๔๖,๐๐๐	๑๑	-	-	-	๓,๑๕๖,๕๐๐	-	-	๑

/(การใช้จ่ายเงินสะสม)...

(การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้าน ท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายทพน้ำใหม่-หนองจอก)	๔๔๑,๐๐๐	√	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย.๖๖	๑๙ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายท่านบตาเทา)	๔๔๑,๐๐๐	√	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อสายเมนประปา ทดแทนท่อเดิมจาก ผช.ชูเกียรติ-บ้านอรุณ คำคุ่ม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	๓๘๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๘๖,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๖	๑๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ (สายที่นายบวรจบ-เชื่อมต่อ ตำบลชีวาน)	๔๖๓,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	-	กองช่าง

/ลำดับที่ ๕....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายโนนตะกุดใหญ่)	๔๘๖,๐๐๐	√	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ พ.ย.๖๖	๒๕ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายซอยอุดมสุข ช่วง ๒)	๗๙,๐๐๐	√	-	-	-	๗๗,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๖๖	๒๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งบานประตูปะบาย น้ำปิด-เปิด แบบพวงมาลัยมือ หมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (ซอยเพิ่มพันธ์ วงศ์สวัสดิ์)	๕๑,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๓ ธ.ค.๖๖	๑๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งบานประตูปะบาย น้ำปิด-เปิด แบบพวงมาลัยมือ หมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (ซอยนาไร่ร่วมใจพัฒนา) พิกัด N ๑๖๘๘๘๕๖ E ๐๒๓๕๘๗๗	๔๗,๐๐๐	√	-	-	-	๔๖,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๖	๗ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อเดิม บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (คลองหนองกรด)	๓๐๘,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐๗,๐๐๐	๑๔ ธ.ค.๖๖	๑๒ มี.ค.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๑๐....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม ติดตั้งบ้านประตูลอยน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุนปิด-เปิด คลอง หนองกรดบ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (ท่านบนานายบรรจบ)	๗๖,๐๐๐	√	-	-	-	๗๕,๐๐๐	๑๕ ธ.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายเลียบริมแม่น้ำห้วยแก่ง)	๒๘๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘๖,๐๐๐	๓๐ พ.ย.๖๖	๒๗ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน จิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายสามแยกกลางบ้าน)	๙๔,๐๐๐	√	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน จิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอยกลางบ้าน ช่วงที่ ๒)	๕๙,๐๐๐	√	-	-	-	๕๓,๐๐๐	๘ ธ.ค.๖๖	๖ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก บ้านท่ากลาง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองละเลิง)	๔๙๘,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๖๖	๒๑ ม.ค.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๑๕....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลูกบ้านสระงาน หมู่ที่ ๑๒ (สายหนองอ้ายโกรด เชื่อมต่อ สายท่าเยี่ยมสะพานท่าขอน ตำบลังกาใหญ่)	๔๒๙,๐๐๐	√	-	-	-	๔๒๘,๐๐๐	๒๔ พ.ย.๖๖	๒๒ ม.ค.๖๗	กองช่าง
รวม	๑๕	๔,๒๔๖,๐๐๐	๑๔	-		๑	๔,๑๙๗,๐๐๐	-	-	๑

/การใช้จ่ายเงินสะสม...

(การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอย โสภาส-หมั่น-เจริญ)	๒๘๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๗	๑๑ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายเลียบ คลองลำหัวตลาด ช่วงที่นาย สมศักดิ์ ยิ่งแก้ว ช่วงที่ ๑)	๔๙๖,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	๑๖ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงคันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้าน นายศิริรักษ์ อุไรรัตน์)	๑๐๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๓๐ เม.ย.๖๗	๒๙ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งป้ายประตูประบาย น้ำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (บ้านตาอวลย์)	๑๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗๙,๐๐๐	๖ เม.ย.๖๗	๒๐ พ.ค.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๕....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยวัฒนศักดิ์)	๑๙๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๗ พ.ค.๖๗	๑๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้าน นางปลื้มสวีย์-บ้านนายสาวาท)	๕๐๙,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐๘,๐๐๐	๓๐ พ.ค.๖๗	๒๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุกบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายจากที่นายนายแฉล้ม-ที่นา นายแสง)	๓๐๔,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายหน้า โรงเรียนโนนม่วง ช่วงที่ ๒)	๕๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๕๓,๐๐๐	๕ เม.ย.๖๗	๗ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายโรงเรียน-ท่าสงกรานต์ ช่วงที่ ๓)	๙๓,๐๐๐	√	-	-	-	๙๑,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๗	๒๕ มี.ย.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๑๐....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายโนนตาเหล็ก)	๑๕๓,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายซอนนางร่อ ช่วงที่ ๒)	๙๔,๐๐๐	√				๙๑,๐๐๐	๒๕ เม.ย.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน สนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านนาย สมุด สร้อยพินาย-หน้าวัดสนุ่น)	๒๗๗,๐๐๐	√				๒๗๒,๐๐๐	๙ พ.ค.๖๗	๖ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการงานป้องกันการกัดเซาะ ตลิ่งชายฝั่ง แม่น้ำมูล บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่นายพูน กลัดสวัสดิ์)	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีผู้ยื่นประกวด ราคา	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายโนนบ้าน เก่า-โนนบ้านขาม)	๔๙๖,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๗	๑๙ มี.ย.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๑๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน ขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายซอยตาแรม)	๑๒๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๗	๑๒ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้าน ขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายซอยแสงอรุณ)	๙๑,๐๐๐	√	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค.๖๗	๑๓ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายหนองไทรโยง-คลองบ้าน ยายเผ่า)	๓๒๑,๐๐๐	√	-	-	-	๓๒๑,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๗	๕ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอยสาธารณะประโยชน์- สระกลางบ้าน)	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	√	พื้นที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อย	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมคันดิน ลำทะลุนา ตาลบ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่นายแฉ่ม)	๗๔,๐๐๐	√	-	-	-	๗๓,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๗	๖ พ.ค.๖๗	กองช่าง

/ลำดับที่ ๒๐....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๒๐	โครงการเสริมผิวนน คสล.สาย ซอยวังรอบบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๒)	๗๗,๐๐๐	√	-	-	-	๗๖,๐๐๐	๔ พ.ค.๖๗	๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งบานประตูระบาย น้ำทดแทนของเดิม ลำห้วยไผ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑	๒๓๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๗	๒๕ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองละเลิงฝั่ง ขวา)	๓๙๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๘๙,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย กศน.)	๒๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๑๘ พ.ค.๖๗	๑๕ ส.ค.๖๗	กองช่าง
รวม	๒๓	๖,๕๐๙,๐๐๐	๒๑	-	-	๒	๔,๘๖๕,๐๐๐	-	-	๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชนและผู้ว่างงานมีรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพในชุมชน	๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘,๔๒๐	๔ ก.ค.๖๗	๔ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐			√		-	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๒๘,๔๒๐	-	-	๑

/๓. ยุทธศาสตร์...

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-	-	-	๑

/๔. ยุทธศาสตร์...

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๑๙,๒๐๐	√	-	-	-	๙,๙๕๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๕๒,๘๐๐	√	-	-	-	๑,๗๒๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	√	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม	๓	๑๒,๑๕๐,๐๐๐	๓	-	-	-	๑๑,๗๓๔,๑๐๐	-	-	๑

/(๒) แผนงานสังคม...

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ *โอนลดไปเพิ่มโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้สูงอายุตำบลท่าหลวง	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐ เหลือ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	√	-	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุตำบลท่า หลวง	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐ รวม ๑๕๓,๐๐๐ บาท	√	-	-	-	๑๕๒,๘๖๐	๒ ก.พ.๖๗	๒ ก.พ.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้สูงอายุตำบลท่าหลวง * (โอนเพิ่มจากโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท	√	-	-	-	๑๔,๙๘๕	๓ เม.ย.๖๗	๓ เม.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	๓	๑๖๘,๐๐๐	๒	-	๑	-	๑๖๗,๘๔๕	-	-	๑

/๓ แผนงานการศึกษา...

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าหลวง	๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของตำบลท่าหลวง	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๔๓๒	๑๑ เม.ย.๖๗	๑๗ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	๓	๖๓,๐๐๐	๑	-	๒	-	๕,๔๓๒	-	-	๑

/๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการ...

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ *โอนลดไปเพิ่มโครงการแข่งขัน กีฬา "ท่าหลวงเกมส์"	๑๒๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและ ถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปี ๒๕๖๗ *โอนลดไปเพิ่มโครงการแข่งขัน กีฬา "ท่าหลวงเกมส์"	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๗,๐๐๐ คงเหลือ ๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๘๘๘,๒๐๐	✓	-	-	-	๑,๗๔๓,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๙๘๐	๗ธ.ค.๖๖	๗ ธ.ค.๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕๐๒,๗๗๐	✓	-	-	-	๓๗๒,๖๗๙	๑ ต.ค.๖๖	๓๐.ก.ย.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม	๕	๒,๕๐๓,๙๗๐	๔	-	๑	-	๒,๑๕๔,๐๕๙	-	-	๑

/(๒)แผนงานการศาสนา...

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา "ทำหลวงเกมส์" *โอนลดจากโครงการเข้าวัดปฏิบัติ ธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ รวมเป็น ๒๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๓๙,๙๒๐	๑๙ ม.ค.๖๗	๒๑ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โอนลดไปเพิ่มโครงการแข่งขันกีฬา "ทำ หลวงเกมส์"	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๓ ธ.ค.๖๗	๒๐ ธ.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	เงินอุดหนุนอำเภอฟิมายในการจัด งานเทศกาลเที่ยวฟิมาย	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖	๑๒ พ.ย.๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม	๔	๔๐๒,๐๐๐	๔	-	-	-	๓๓๙,๙๒๐			

/๔.๓ กลยุทธ์/แนวทาง...

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนต่างๆ ของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๙,๕๕๕	๒๕ มี.ย.๖๗	๒๕ มี.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙,๑๘๕	๑๖ ก.ค.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕,๓๐๐.๑๗	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔,๙๙๐	๒๙ มี.ค.๖๗	๒๙ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๕,๖๕๐	๑๑ พ.ค.๖๗	๒๒ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการเงินพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	๗๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๑๓.ค.๖๖	๓๐ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม	๙	๔๗๒,๐๐๐	๖	-	๓	-	๓๘๕,๖๘๐.๑๗	-	-	๑

/๕. ยุทธศาสตร์...

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม *ออนไลน์ไปเพิ่มโครงการโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๐๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	๑๙ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑.๓.๖๖	๓๐พ.ย.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างภาษีป้ายเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	๕,๐๐๐	√	-	-	-	๔,๙๖๖.๕๐	๒ มี.ค.๖๗	๒ มี.ค.๖๖	กองคลัง
๕	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-	-	กองคลัง
รวม	๕	๖๐,๐๐๐	๓	-	๒	-	๑๙,๙๖๖.๕๐	-		๒

/สรุปรายงานผล...

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ	๑๑	๓,๒๕๖,๐๐๐	๑๑	-	-	-	๓,๑๕๖,๕๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานทำ	๒	๓๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๒๘,๔๒๐
๓. การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-
๔. การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข	๒๗	๑๕,๗๖๘,๙๗๐	๒๐	-	๗	-	๑๔,๗๗๖,๐๓๖.๖๗
๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๕	๖๐,๐๐๐	๓	-	๒	-	๑๙,๙๖๖.๕๐
รวม	๔๗	๑๙,๑๕๔,๙๗๐	๓๕	-	๑๒	-	๑๗,๙๘๐,๙๒๒.๖๗
ร้อยละ	-	-	๗๔.๔๖%		๒๕.๕๔%		๙๓.๘๗%

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
-จ่ายขาดเงินสะสม ๑. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ	๓๘	๑๐,๗๕๕,๐๐๐	๓๕	-	-	-	๙,๐๖๒,๐๐๐
รวม	๓๘	๑๐,๗๕๕,๐๐๐	๓๕	-	-	๓	๙,๐๖๒,๐๐๐
ร้อยละ	-	-	๙๒.๑๐%	-	-	๗.๘๙%	๘๔.๒๕%